

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DE LA ESTACIÓN HIDROLÓGICA AUTOMÁTICA SICUANI PGIRH-135, TIPO I EHA

En las instalaciones de la Estación Hidrológica Automática Sicuani, de tipo I ubicada en el Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis, Región de Cusco **con coordenadas Long: 71°13'15.26, Lat: 14°17'22.64**, del día 09 de diciembre del 2022, se reunieron, en representación del Proyecto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - PGIRH, el Ing. Abel Rodríguez Ross Morrey, Coordinador de Hidrometría – Jefe de Supervisión EHA y el CPC Edgard Coronel Yaranga, Responsable de Patrimonio PGIRH y en representación de la Empresa Contratista Consorcio SIAP YSI ADR **con RUC 20509585661, dirección legal común en Av. Las Begonias N°475 Sexto Piso, distrito de San Isidro, Lima, Perú**, el Ing. Hildebrando Castillo Guerrero, Residente; el Sr. Félix Alexander Gallegos Servigón, Especialista de Montaje y Puesta en Funcionamiento, el Sr. Vidalmiro Leonel Gonzales Vidal, Líder del Consorcio SIAP YSI ADR y el Sr. Frank Thomas Boyle Alvarado, Representante Legal del Consorcio, con la finalidad de efectuar la Parte I del Acto de Recepción y Entrega de la Estación Hidrológica Automática de tipo I con la Verificación de la infraestructura, instalación y puesta en funcionamiento y de sensores, equipos y accesorios (Inspecciones y pruebas según el ítem B.16), suministrado bajo **Contrato N° 120-2020-ANA-PGIRH-BM “Suministro, Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación de Estaciones Automáticas (Hidrológicas e Hidrometeorológicas), con Estaciones Automáticas de Calidad de Agua”**.

A continuación, en el cuadro 1 se presentan los resultados del inventario y verificación de la instalación de los equipos y accesorios, en el cuadro 2 se presentan el inventario y verificación de la infraestructura terminada de la Estación PGIRH-135 Sicuani.



Cuadro 1. Detalle del Inventario, verificación de equipos y accesorios instalados en la estación Sicuani:

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS, NA)	Comentarios
1	PCD – Datalogger	Italia	Siap+Micros	DA18K	01	C-1569	OK	Color plateado
2	Sensor de precipitación (Pluviometro) (***)	Italia	Siap+Micros	t027a-TP200-IRS	01	C-2434	OK	Color plateado
3	Sensor de Nivel de Agua Radar	Italia	Siap+Micros	030a-TLR3-I	01	RB003501175	OK	Color plomo y negro
4	Sensor de Velocidad y Dirección de Viento	Italia	Siap+Micros	t035-WINSON	-	-	NA	
5	Sensor de Temp. Humed. Relativa del aire	Italia	Siap+Micros	t026h-TTEPRH-12S	-	-	NA	
6	Sensor de Radiación solar	Italia	Delta Ohm	LPPYRA10 e	-	-	NA	
7	Radar medición de descarga	Italia	Geolux	RSS-2-300 WL	-	-	NA	
8	Gabinete (*)	Italia	Siap+Micros	E007i QE18K-PSG	01	Sin serie	OK	Color plomo
9	Batería (**)	China	DISCOVER	D121000BE	01	P1-BATT100-56	OK	Color negro
10	Panel Fotovoltaico	Italia	Siap+Micros	E105c PANMD	01	SV080M36202006152	OK	Color negro con borde plateado
11	Regulador de Carga	Italia	Siap+Micros	MPPT 1210AN	01	02330160036HQUW-00611	OK	Color blanco
12	Sistema de transmisión inalámbrica	Italia	-	-	-	-	NA	
13	Sonda EXO3, sin profundidad, 5 puertos para sensor. -Contiene: Sonda, baterías 2D, copa de calibración, kit de herramientas, enchufes de 3 puertos, unidad USB cargada con manual de usuario y software KOR.	USA	YSI	599503-00	-	-	NA	
14	Sensor de conductividad / temperatura EXO, Ti	USA	YSI	599870	-	-	NA	
15	EXO Handheld Display, 2.0 - Interfaz de mano para sondas EXO	USA	YSI	599960	-	-	NA	
16	Adaptador de salida de señal EXO - USB - Permite conexiones entre la sonda EXO y una PC	USA	YSI	599810	-	-	NA	

[Handwritten signatures and initials]

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS, NA)	Comentarios
17	Celda de flujo EXO2 - Incluye celda de flujo, accesorios de 3/8 de pulgada y 1/4 de pulgada, lubricante e instrucciones	USA	YSI	599201	-	-	NA	
18	Protector antiincrustante EXO2 Sensor Guard diseñado con aleación de cobre para inhibir el crecimiento y extender el tiempo de implementación	USA	YSI	599564	-	-	NA	
19	Cable de campo EXO de 2m -Conecta la sonda a la pantalla portátil EXO. (****)	USA	YSI	599040-2	-	-	NA	
20	Cable conductor flotante EXO de 15 m - Conecta la sonda EXO al adaptador de salida de señal PCD	USA	YSI	599008-15	-	-	NA	
21	Conjunto de sensor de pH / ORP EXO ISE06, sin protección, Ti	USA	YSI	577612	-	-	NA	
22	Sensor óptico de Oxígeno Disuelto EXO, Ti	USA	YSI	599100-01	-	-	NA	
23	Sensor de turbidez EXO, Ti	USA	YSI	599101-01	-	-	NA	
24	Sistema de limpieza central EXO, EXO2, Ti	USA	YSI	599090-01	-	-	NA	
25	Interface de conexión Sonda de Calidad con PCD	USA	YSI	599820	-	-	NA	
26	Amazon150-0-00-0 Burbujeador de flujo continuo autónomo de 15 PSI con sensor de presión totalmente integrado	USA	YSI	361815-000	-	-	NA	
27	Amazon300-0-00-0 Burbujeador de flujo continuo autónomo de 30 PSI con sensor de presión totalmente integrado	USA	YSI	361830-000	-	-	NA	
28	Desecante (4400 pies cúbicos) (4,63 pulgadas de ancho x 12,25 pulgadas de alto).	USA	YSI	H-355-DES-2	-	-	NA	
29	Kit de material desecante de repuesto	USA	YSI	H-355-DP-2	-	-	NA	

[Handwritten signatures and initials]

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS, NA)	Comentarios
30	Kit de orificio; La tapa del extremo para el extremo de la línea del orificio del burbujeador.	USA	YSI	H-253	-	-	NA	
31	Cable de comunicación Bubbler SDI-12, 6 pies; Se utiliza con burbujeadores H-3551 y H-3553.	USA	YSI	H-3551- SDICABLE	-	-	NA	
32	Manguera de aire (305m) utilizada con los burbujeadores H-3551 y H-3553.	USA	YSI	H-355-OL	-	-	NA	
33	Transmisor satélite HDR GOES V2.	USA	WATERLOG	H-2221-V2-NB	01	21F102373	OK	Incluye antena GPS serie: 26500101
34	Antena satelital de 401,8 MHz con montaje en poste; Úselo con el transmisor satelital H-2221	USA	WATERLOG	H-223-PM	01	P2-Y31	OK	Color plateado
35	Cable de antena satelital, tipo N macho / N macho (20 pies).	USA	WATERLOG	H-224-G	01	Sin serie	OK	Color plateado
36	Mástil y estructuras metálicas	PERÚ	ADR	GENERIC	01	Sin serie	OK	Color plateado
37	Materiales para cercos	PERÚ	ADR	GENERIC	01	Sin serie	OK	
38	Materiales para pozos a tierra	PERÚ	ADR	GENERIC	01	Sin serie	OK	Incluye para rayo tipo Franklin

(*) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicita mediante Carta N° 019-2021 C. SIAP-YSI-ADR el cambio definitivo de batería modelo QE15K por el nuevo modelo GEW15S GW4600F para las 147 estaciones correspondientes al contrato. La supervisión del PGRIH aprueba la solicitud de cambio mediante el informe técnico N°06-2021-ANA-PGIRH/VDFA.

(**) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicita mediante Carta N° 028-2021 C. SIAP-YSI-ADR el cambio definitivo de batería modelo HAZE HZY12-120 TECNOLOGÍA GEL por el nuevo modelo DISCOVER D121000BE TECNOLOGÍA AGM para las 147 estaciones automáticas correspondientes al contrato. La supervisión del PGRIH aprueba la solicitud de cambio mediante el informe técnico N°08-2021-ANA-PGIRH/VDFA.

(***) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicita mediante Carta N° 004-2022 C. SIAP-YSI-ADR la aceptación del Sensor de Precipitación tp027a-tp200-IRS debido a la mejora tecnológica realizada por el fabricante Siap-Micros para las 107 estaciones automáticas restantes correspondientes al contrato. La supervisión del PGRIH aprueba la solicitud de aceptación mediante el informe técnico N°008-2022-ANA-PGIRH-AAAC.

(****) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicita mediante Carta N° 033-2022 C. SIAP-YSI-ADR el cambio definitivo del cable de comunicación de la Sonda de calidad 26 estaciones automáticas con calidad de agua restantes correspondientes al contrato. El Componente de Calidad del PGRIH aprueba la solicitud de aceptación mediante el informe técnico N°0367-2022-ANA-PGIRH-CCRH.



Cuadro 2. Resultados de verificación de obras civiles (Infraestructura)

ITEM	COMPONENTE	STATUS (OK, OBS, NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
PATIO DE LA ESTACIÓN	CERCO PERIMETRICO	OK	
	DADOS DE ANCLAJE Y MASTIL 3M.	OK	
	POSTE PARA SOPORTE DE PLUVIOMETRO	OK	
	CONCERTINAS DEL CERCO PERIMETRICO	OK	
	POZO DE PUESTA A TIERRA	OK	
SISTEMA DE MEDICIÓN	REGLAS LIMNIMETRICAS	OK	04 reglas (1m. c/u)
	SOPORTE DE SENSOR DE NIVEL	OK	Sensor Tipo Radar
	CANALIZACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL	OK	Sensor Tipo Radar
	CAJAS DE PASO	OK	
	SOPORTE DE LA SONDA DE CALIDAD	NA	


También el Consorcio SIAP-YSI-ADR sucursal del Perú hizo entrega de los siguientes documentos:

1. Manuales de operación y mantenimiento del sistema y sus componentes (Word y pdf),
 - a) Operación (Como mínimo) descripción general de los equipos, procedimientos de puesta en marcha, procedimientos de operación, descripción de los fallos que el usuario podría detectar mediante una inspección visual.

- b) Mantenimiento (Como mínimo) descripción técnica de cada equipo y descripción funcional de cada sensor, diagrama de la interconexión y el cableado entre los equipos y guía de diagnóstico y corrección de fallos.
 - c) Instalación (Como mínimo) descripción del juego de herramientas necesario para la instalación de cada equipo, procedimientos de montaje y de desmontaje, ajustes y procedimientos de calibración.
 - d) Software (Software PCD) (Como mínimo) instrucciones de uso del software (Software PCD), procedimientos de instalación, carga de datos y parámetros necesarios, acceso a los archivos registrados y herramientas de configuración del sistema a cargo de DSNIRH-ANA.
- 2. Certificados de calidad,
 - 3. Catálogos,
 - 4. Planos finales de diseño (dwg y pdf),
 - 5. Documentación técnica de los equipos y software.
 - 6. Certificados de calibración de los sensores,
 - 7. Informe de datos de campo (Word y pdf),
 - 8. Acta de instalación de equipos electrónicos (Word y pdf),
 - 9. Acta de puesta en funcionamiento (Word y pdf),
 - 10. Registro fotográfico de las instalaciones antes y después de terminar las obras civiles e instalaciones de las estaciones automáticas, objeto de los estudios previos y sus anexos,
 - 11. Memoria de protocolo de pruebas de las estaciones automáticas suministradas e instaladas (Word y pdf),
 - 12. Acta de obras civiles (Como culmina la estación automática) (Word y pdf),
y
 - 13. Toda aquella documentación adicional que se requiera para garantizar la operatividad de las estaciones automáticas objeto del contrato (Word y pdf).

Siendo las 17:00 horas del día 18 de avril del año 2023, habiéndose realizado la inspección de Obras Civiles – Estac. Tipo I: EHA (**INFORME DE CONFORMIDAD DE OCCC EJECUTADAS EN LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA: PGIRH-135 / SICUANI**, Tipo EHA, Anexo 4) y la Instalación, Configuración y Pruebas – Estac Tipo I: EHA (**INFORME TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** Anexo 5), y las pruebas de transmisión de datos (30 días) hacia el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) (**INFORME DE TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA SATELITE GOES Anexo 3**), se da por concluido los trabajos en la estación SICUANI.

Estando de acuerdo las partes, luego de la verificación del funcionamiento de la Estación respectiva, cumpliendo las especificaciones técnicas del Contrato en el acápite **B.16 Puesta en Marcha, Pruebas y Ensayos de Equipos Suministrados e Instalados, Informe de Pruebas y B.17 Documento de aceptación Final**, firmado con el Consorcio SIAP YSI ADR, firman la presente en señal de conformidad, quedando a partir de la fecha bajo responsabilidad y custodia del PGIRH de las Obras Civiles, Infraestructura, Montajes y Equipos instalados, materia de esta Acta de acuerdo a los cuadros 1 y 2, a partir de la suscripción de la misma en la Ciudad de Lima, San Isidro.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



En señal de conformidad se procede a la firma de la presente acta.

Ciudad de Lima, 10 de abril del 2023.

CPC. Edgard Coronel Yaranga
Responsable de Patrimonio
MGRH - PGIRH
DNI: 07079573

Ing. Abel Rodríguez Ross Mórrey
Coordinador de Hidrometría PGIRH
Jefe de Supervisión EHA
DNI: 07944268

Sr. Frank Thomas Boyle Alvarado
Representante Legal del Consorcio
SIAP YSI ADR
DNI: 43314888

Ing. Hildebrando Castillo Guerrero
Residente del Consorcio SIAP YSI
ADR
DNI: 43768600

Sr. Felix Alexander Gallegos Servigón
Especialista de Instalación y
Puesta en Funcionamiento del
Consorcio SIAP YSI ADR
DNI: 47224589

Sr. Vidalmiro Leonel Gonzales Vidal
Líder del Consorcio SIAP YSI ADR
DNI: 10381752



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES, ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS

1. Datos Generales Estación Automática.

ESTACIÓN AUTOMÁTICA						
CÓDIGO Y NOMBRE	PGIRH-135 / SICUANI			TIPO	Tipo I, EHA	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS			UBICACIÓN		
	LONGITUD	LATITUD	ALTITUD	DPTO	PROV	DIST
	71°13'15.26"O	14°17'22.64"S	3661.1 msnm	CUSCO	CANCHIS	SICUANI
IDENTIFICACIÓN	ID ESTACIÓN			ID NESDIS		
	066			AECLA G'DA		

JP J P LA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

2. Control de verificación de obras civiles Estaciones Automáticas
(Infraestructura)

ITEM	COMPONENTE	STATUS (OK, OBS, NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
PATIO DE LA ESTACIÓN	CERCO PERIMETRICO	OK	
	DADOS DE ANCLAJE Y MASTIL 3M.	OK	
	POSTE PARA SOPORTE DE PLUVIOMETRO	OK	
	CONCERTINAS DEL CERCO PERIMETRICO	OK	
	POZO DE PUESTA A TIERRA	OK	
SISTEMA DE MEDICIÓN	REGLAS LIMNIMETRICAS	OK	1 reglas
	SOPORTE DE SENSOR DE NIVEL	OK	
	CANALIZACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL	OK	
	CAJAS DE PASO	OK	3 interiores 8 exteriores
	SOPORTE DE LA SONDA DE CALIDAD	N.A	

[Handwritten signature]

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

3. Inventario y verificación de la instalación y puesta en funcionamiento de equipos y accesorios de estaciones automáticas:

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS,NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
1	PCD - Datalogger	Italia	Siap+Micros	DA18K	01	C-1569	OK	
2	Sensor de precipitación (Pluviómetro) (***)	Italia	Siap+Micros	t027a-TP200-IRS	01	C-2434	OK	
3	Sensor de Nivel de Agua Radar	Italia	Siap+Micros	030a-TLR3-I	01	R3003501175	OK	
4	Sensor de Velocidad y Dirección de Viento	Italia	Siap+Micros	t035-WINSON				
5	Sensor de Temp. Humed. Relativa del aire	Italia	Siap+Micros	t026h-TTEPRH-12S				
6	Sensor de Radiación solar	Italia	Delta Ohm	LPPYRA10 e				
7	Radar medición de descarga	Italia	Geolux	RSS-2-300 WL				
8	Gabinete	Italia	Siap+Micros	E007i QE18K-PSG	01		OK	
9	Batería (**)	China	DISCOVER	D121000BE	01	P1-BATT100-56	OK	
10	Panel Fotovoltaico	Italia	Siap+Micros	E105c PANMD	01	SV080M 362020061S2	OK	

dp g p dn



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS,NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
11	Regulador de Carga	Italia	Siap+Micros	MPPT 1210AN	01	02330160036 HQKUN-00611	OK	
12	Sistema de transmisión inalámbrica	Italia	-	-				
13	Sonda EXO3, sin profundidad, 5 puertos para sensor. -Contiene: Sonda, baterías 2D, copa de calibración, kit de herramientas, enchufes de 3 puertos, unidad USB cargada con manual de usuario y software KOR.	USA	YSI	599503-00				
14	Sensor de conductividad / temperatura EXO, Ti	USA	YSI	599870				
15	EXO Handheld Display, 2.0 - Interfaz de mano para sondas EXO	USA	YSI	599960				
16	Adaptador de salida de señal EXO - USB - Permite conexiones entre la sonda EXO y una PC	USA	YSI	599810				
17	Celda de flujo EXO2 - Incluye celda de flujo, accesorios de 3/8 de pulgada y 1/4 de pulgada, lubricante e instrucciones	USA	YSI	599201				
18	Protector antincrustante EXO2 Sensor Guard diseñado con aleación de cobre para inhibir el crecimiento y extender el tiempo de implementación	USA	YSI	599564				
19	Cable de campo EXO de 2m -Conecta la sonda a la pantalla portátil EXO. (****)	USA	YSI	599040-2				
20	Cable conductor flotante EXO de 15 m - Conecta la sonda EXO al adaptador de salida de señal PCD	USA	YSI	599008-15				
21	Conjunto de sensor de pH / ORP EXO ISE06, sin protección, Ti	USA	YSI	577612				

28 Jg P den



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS,NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
22	Sensor óptico de Oxígeno Disuelto EXO, Ti	USA	YSI	599100-01				
23	Sensor de turbidez EXO, Ti	USA	YSI	599101-01				
24	Sistema de limpieza central EXO, EXO2, Ti	USA	YSI	599090-01				
25	Interfase de conexión Sonda de Calidad con PCD	USA	YSI	599820				
26	Amazon150-0-00-0 Burbujeador de flujo continuo autónomo de 15 PSI con sensor de presión totalmente integrado	USA	YSI	361815-000				
27	Amazon300-0-00-0 Burbujeador de flujo continuo autónomo de 30 PSI con sensor de presión totalmente integrado	USA	YSI	361830-000				
28	Desecante (4400 pies cúbicos) (4,63 pulgadas de ancho x 12,25 pulgadas de alto).	USA	YSI	H-355-DES-2				
29	Kit de material desecante de repuesto	USA	YSI	H-355-DP-2				
30	Kit de orificio; La tapa del extremo para el extremo de la línea del orificio del burbujeador.	USA	YSI	H-253				
31	Cable de comunicación Bubbler SDI-12, 6 pies; Se utiliza con burbujeadores H-3551 y H-3553.	USA	YSI	H-3551- SDICABLE				

Handwritten signature and initials

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

N°	EQUIPOS Y SENSORES (DESCRIPCIÓN)	PAIS	MARCA	MODELO	CANT.	N° SERIE	STATUS (OK, OBS, NA)	COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
32	Manguera de aire (305m) utilizada con los burbujeadores H-3551 y H-3553.	USA	YSI	H-355-OL				
33	Transmisor satélite HDR GOES V2.	USA	WATERLOG	H-2221-V2-NB	01	2LPLO2373 (Incluye antena GPS; N/A: 26500101)	OK	
34	Antena satelital de 401,8 MHz con montaje en poste: Úselo con el transmisor satelital H-2221	USA	WATERLOG	H-223-PM	01	P2-431	OK	
35	Cable de antena satelital, tipo N macho / N macho (20 pies).	USA	WATERLOG	H-224-G	01		OK	
36	Mástil y estructuras metálicas				01		OK	
37	Materiales para cercos				01		OK	
38	Materiales para pozos a tierra				01		OK	

(**) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicito mediante Carta N° 028-2021 C. SIAP-YSI-ADR el cambio definitivo de batería modelo HAZE HZY12-120 TECNOLOGÍA GEL por el nuevo modelo DISCOVER D121000BE TECNOLOGÍA AGM para las 147 estaciones automáticas correspondientes al contrato. La supervisión del PGIRH aprueba la solicitud de cambio mediante el informe técnico N°08-2021-ANA-PGIRH/VDA.

(***) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicito mediante Carta N° 004-2022 C. SIAP-YSI-ADR la aceptación del Sensor de Precipitación tp027a-tp200-JRS debido a la mejora tecnológica realizada por el fabricante Siap-Micros para las 107 estaciones automáticas restantes correspondientes al contrato. La supervisión del PGIRH aprueba la solicitud de aceptación mediante el informe técnico N°008-2022-ANA-PGIRH-AACC.

(****) El Consorcio SIAP-YSI-ADR solicito mediante Carta N° 033-2022 C. SIAP-YSI-ADR el cambio definitivo del cable de comunicación de la Sonda de calidad 26 estaciones automáticas con calidad de agua restantes correspondientes al contrato. El Componente de Calidad del PGIRH aprueba la solicitud de aceptación mediante el informe técnico N°0367-2022-ANA-PGIRH-CCRH.

Handwritten signature and initials



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

4. VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA.

N°	SENSOR HIDROMÉTRICO TIPO RADAR	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificación de que el sensor esté instalado en un espacio seguro y con mínima vibración.	X		
2	Verificación de que el sensor esté instalado lo suficientemente elevado para evitar que este sea dañado por el impacto de palizadas o crecidas del río.	X		
3	Verificación de que el trayecto del espectro del sensor esté libre de obstáculos.	X		
4	Verificación de que el lugar de medición el agua sea el adecuado.	X		
5	Verificación de que espectro del sensor se direcciona de manera perpendicular a la superficie del cuerpo de agua.	X		
6	Verificar que la instalación corresponda con las especificaciones técnicas consolidadas y los cambios aprobados por el jefe de la supervisión.	X		
7	Se realizarán 03 comparaciones de las lecturas de la regla limnimétrica respecto al nivel medido por el sensor en un intervalo de 1 hora.	X		Se verificó la lectura de nivel en el PCD de 0.60m respecto a la regla
N°	SENSOR HIDROMÉTRICO TIPO BURBUJA	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar que la manguera del sensor de burbuja emplazada de tal forma que no esté obstruida.			
2	Verificación que la profundidad máxima a la cual se exponga el sensor de burbuja nunca exceda el rango de presión máxima del sensor.			
3	Verificar que el lugar de medición sea el adecuado.			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

4	Verificación que el orificio a la salida de la manguera del sensor de burbuja esté orientado de tal manera que no tenga la dirección contraria que el flujo del río.			
5	Se realizarán 03 comparaciones de las lecturas de la regla limnimétrica respecto al nivel medido por el sensor en un intervalo de 1 hora.			
N°	SENSOR HIDROMÉTRICO TIPO RADAR DE DESCARGA	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificación de que el sensor esté instalado en un espacio seguro y con mínima vibración.			
2	Verificación de que el sensor esté instalado lo suficientemente elevado para evitar que este sea dañado por el impacto de palizadas o crecidas del río.			
3	Verificación de que el trayecto del espectro del sensor esté libre de obstáculos.			
4	Verificación de que el lugar de medición el agua sea el adecuado.			
5	Verificación de que espectro del sensor se direcciona de manera perpendicular a la superficie del cuerpo de agua.			
6	Verificar que la instalación corresponda con las especificaciones técnicas consolidadas y los cambios aprobados por el jefe de la supervisión.			
7	Realizar 03 comparaciones de las lecturas de la regla limnimétrica respecto al nivel medido por el sensor en un intervalo de 1 hora.			
8	Realizar 03 comparaciones de la velocidad superficial del agua definida por el método del flotador respecto al registro del sensor en un intervalo de 1 hora.			
N°	PLUVIÓMETRO	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar que esté rodeado de espacios abiertos con una pendiente menor a los 45°.	X		
2	Verificar que la distancia horizontal del sensor de precipitación con respecto a obstáculos es mayor a su altura.	X		
3	Verificar que el sensor está montado en una altura de entre 1.0 m y 1.5 m respecto a la superficie del suelo.	X		

HP Ja P En

1

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego***"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

4	Verificar que el sensor de precipitación esté nivelado.	X		
5	Verificar que el área de colección del sensor se mantiene intacto y libre de obstáculos.	X		
6	Verificar 3 lecturas provenientes del sensor y una probeta, con un volumen de 20 ml.	X		
N°	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar que la distancia a una fuente de calor es mayor a 10.0 m			
2	Verificar que la distancia a una fuente de agua es mayor a 10.0 m			
3	Verificar que la cobertura vegetal en el suelo es menor a 0.25 m			
4	Verificar que esté en espacios abiertos para un radio de 5.0 m respecto al sensor			
5	Verificar que el sensor tiene una correcta ventilación natural			
6	Verificar que el sensor está montado en una altura de entre 1.25 m y 2 m respecto a la superficie del suelo			
7	Prueba con 3 lecturas provenientes del sensor y un equipo patrón en una hora.			
N°	SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE VIENTO	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar que el soporte donde se montan los sensores de viento se sitúa a una distancia equivalente mayor o igual a 5 veces la altura de los obstáculos circundantes.			
2	Verificación de que el sensor está montado en una altura de 2 m respecto a la superficie del suelo.			










"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

3	Verificación de que el soporte donde se montan los sensores está lo suficientemente recto y estable.			
4	Se tomarán 3 lecturas provenientes del sensor en una hora. A la vez, se realizan 3 mediciones con un equipo patrón. Contrastar las lecturas y las mediciones, para evaluar su exactitud de medición según las especificaciones técnicas.			
N°	SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar que el sensor esté ubicado en un terreno plano y despejado, donde no se proyecta sombra.			
2	Verificar que el sensor se ubique lejos de paredes, techos u otros objetos brillantes que reflejen la luz solar.			
3	Verificar que el sensor esté montado en una altura mayor a 2 m respecto a la superficie del suelo.			
4	Verificar que la base donde descansa el sensor está nivelada.			
5	Prueba con 3 lecturas provenientes del sensor y un equipo patrón			
N°	PLATAFORMA COLECTORA DE DATOS	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Hardware	X		
2	Puertos de comunicación	X		
3	Entradas para sensores	X		Modbus y SDI-12
4	Entradas análogas	X		
5	Salidas digitales	X		
6	Interfaces	X		Pantalla Táctil
7	Sistema operativo	X		Windows en lebrdo
8	Software (DAT)	X		

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

9	Registro de datos (Back Up)	X		
N°	SISTEMA DE ENERGÍA	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Batería. Verificar el voltaje y amperaje	X		
2	Panel Solar	X		
3	Regulador de carga (corriente)	X		
4	Cables	X		
5	Conectores	X		
6	Elementos de montaje	X		
N°	SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Verificar la resistividad del terreno menor a 10 Ohmios.	X		El resultado deberá estar detallado en la información a remitir
2	Verificar la resistencia de la puesta a tierra	X		
3	Verificar la existencia de la protección contra descargas eléctricas.	X		
N°	SISTEMA DE COMUNICACIONES	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Transmisor	X		
2	GPS	X		
3	Antena y soporte	X		
4	Cables	X		
5	Acometidas	X		
6	Verificación de que el transmisor esté aprobado por el NESDIS. Asimismo, que cuente con el software y configuración actualizados.	X		



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

7	Verificación de operatividad en términos de: frecuencia, ancho de banda, impedancia de entrada, ganancia y voltaje, según las especificaciones técnicas. (en gabinete))	X		
8	Verificar el soporte de los tipos de comunicación en la PCD	X		
9	Verificación del correcto funcionamiento de las transmisión y recepción de datos de las variables: nivel de agua, velocidad del agua, precipitación, humedad relativa, temperatura, velocidad y dirección del viento, radiación solar, potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, potencial de óxido reducción, turbiedad y temperatura según el equipamiento instalado.	X		Se verificó en la plataforma Web polaris
10	Verificación de la transmisión y recepción de las variables: estado de batería, estado de sistema de poder, potencial de señal GOES, alarma de apertura e intrusión.	X		Se verificó en la plataforma Web polaris
11	Verificación de la correcta recepción de datos, en la plataforma tecnológica institucional, en términos de: formatos y frecuencia, por una disponibilidad de 7 x 24	X		Se verificó en la plataforma web polaris. Adicionalmente debe ser verificado por DSI/RIH
12	Verificación del almacenamiento de las variables en la base de datos de la Autoridad Nacional del Agua.	X		Se verificó en la plataforma Web polaris

Siendo las 14:00 horas con fecha 09 de diciembre del 2022, en presencia de la Supervisión del PGRH, y los Especialistas de la DPDRH se culminó la verificación de la instalación y puesta en funcionamiento, detalle de bienes, accesorios e infraestructura, de acuerdo al Contrato N° 120-2020-ANA-PGRH-BM, denominado "Suministro, Instalación, Puesta en funcionamiento y Capacitación de Estaciones Automáticas (Hidrológicas e Hidrometeorológicas), con Estaciones Automáticas de Calidad de Agua". Se concluye el adecuado funcionamiento de la Estación Automática Atacama.

[Handwritten signatures]



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

PARTICIPANTES (NOMBRE/APELLIDO/CARGO/DIRECCIÓN)

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y DIRECCIÓN	FIRMA Y DNI
JORGE LUIS CURO QUINQUE	Profesional DPOH Zona Sur	00491778
Uday del Prado	ESPECIALISTA DPOH SEOR Central	10052642
Natoy Purizaca Chuqu	Supervisión PGRH Obras Civiles EHA	02774991
Isais Pamasupa Huaman	Administrador DLA - Siachen	112571706
Paucel Fernando Acheto	Supervisor de Instalación PGRH	47360019