



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT N°: 0112136-2021-ANA

INFORME N° 0125-2021-ANA-OPP

A : **TULIO EDUARDO SANTOYO BUSTAMANTE**
GERENTE GENERAL

Asunto : Información sobre las acciones realizadas en la elaboración de estudios de pre-inversión al cierre del primer semestre 2021

Referencia : a) Memorando N° 0249-2021-ANA-DPDRH, de 13.07.21 (CUT 108620)
b) Memorando N° 0081-2021-ANA-MGRH, de 13.07.21 (CUT 108638)

Fecha : San Isidro, 14 de julio de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos a) y b) de la referencia, con la finalidad de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 A través de la Ley N° 31084 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, cuyo numeral 59.1 del artículo 59° dispone en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 asignar recursos en el pliego Autoridad Nacional del Agua, hasta por la suma de S/ 13'782,037.00 (trece millones setecientos ochenta y dos mil treinta y siete y 00/100 soles), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil y expedientes técnicos para el control de inundaciones en diversas cuencas priorizadas por la Autoridad Nacional del Agua, entre las que se encuentra la cuenca del río Coata; habiendo sido aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua, a través de la Resolución Jefatural N° 206-2020-ANA.
- 1.2 A través de la Resolución de Gerencia General N° 004-2021-ANA-GG de fecha 15 de febrero de 2021, se autorizó la habilitación de recursos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 002 (1358): Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos por un monto de S/ 1'771,578.00 para financiar la elaboración del expediente técnico del proyecto “Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de Juliaca, márgenes derecha e izquierda del río Coata, sectores Unocolla, Maravillas y Cacachi San Miguel, distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, en el marco del Convenio suscrito con el Gobierno Regional de Puno.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, que en su artículo 59° dispone que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se han asignado recursos en el pliego Autoridad Nacional del Agua-ANA, hasta por la suma de S/ 13'782,037.00 (trece millones setecientos ochenta y dos mil treinta y siete y 00/100 soles), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil y expedientes técnicos para el control de inundaciones en las cuencas de los ríos Quilca-Vitor-Chili, Urubamba-Vilcanota, Huallaga, Mantaro, Coata y una Intercuenca del Bajo Apurímac,

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

priorizadas por la Autoridad Nacional del Agua; como una medida que impulse la ejecución de los procesos de prevención y reducción del riesgo de inundaciones, en beneficio y protección de la población, la

infraestructura pública y privada, así como de las áreas de cultivo expuestas; en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- 2.2** Directiva N° 007-2020-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01, que en el literal a) del inciso 25.1 del artículo 25°, establece que “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, establecidas en el numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley General, en el marco de lo establecido por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se efectúan conforme a lo siguiente: a) Habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras: El Titular del pliego emite una resolución autoritativa, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, detallando la sección, Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto, de acuerdo al Modelo N° 04/GN”.

III. ANÁLISIS Y DESARROLLO

- 3.1** Recursos para impulsar la prevención y reducción del riesgo de inundaciones en cuencas hidrográficas priorizadas.

A través de la Ley N° 31084 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, cuyo numeral 59.1 del artículo 59° dispone, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, asignar recursos en el pliego Autoridad Nacional del Agua, hasta por la suma de S/ 13'782,037.00 (trece millones setecientos ochenta y dos mil treinta y siete y 00/100 soles), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil y expedientes técnicos para el control de inundaciones en las cuencas de los ríos Quilca-Vitor-Chili, Urubamba-Vilcanota, Huallaga, Mantaro, Coata y una Intercuenca del Bajo Apurímac, priorizadas por la Autoridad Nacional del Agua; como una medida que impulse la ejecución de los procesos de prevención y reducción del riesgo de inundaciones, en beneficio y protección de la población, la infraestructura pública y privada, así como de las áreas de cultivo expuestas; en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El recurso aprobado en la Unidad Ejecutora 001, fue distribuido de la siguiente manera:

PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	PROYECTO	PIA
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2.001621 Estudios de Pre-Inversión	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Quilca-Vitor-Chili	2,864,637.00
		Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Urubamba-Vilcanota	4,042,400.00
		Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro	3,108,000.00
		Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Coata	1,742,000.00
		Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Huallaga	2,025,000.00
TOTAL			13,782,037.00

Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP



3.2 Modificaciones de Marco Presupuestal

En el presente Año Fiscal, de los recursos destinados para el financiamiento de los Estudios de pre-inversión en 05 cuencas, tuvieron modificaciones presupuestales, según detalle siguiente:

PROYECTO	PIA	MODIFICACION	PIM
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Quilca-Vitor-Chili	2,864,637.00	358,507.00	2,506,130.00
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Urubamba- Vilcanota	4,042,400.00	292,718.00	3,749,682.00
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro	3,108,000.00		3,108,000.00
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Coata	1,742,000.00	431,378.00	1,310,622.00
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Huallaga	2,025,000.00	688,975.00	1,336,025.00
TOTAL	13,782,037.00	1,771,578.00	12,010,459.00

Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP

Las modificaciones realizadas corresponden a lo siguiente:

Mediante Oficio N° 849-2020-MINAGRI-SG/OGPP, LA Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego informa que ha procedido a incorporar en el Plan Multianual de Inversiones 2019-2021 del Sector Agricultura y Riego, mediante su registro en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, entre otros proyectos de inversión, el correspondiente a la " Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de Juliaca, márgenes derecha e izquierda del río Coata, sectores Unocolla, Maravillas y Cacachi San Miguel, distrito de Juliaca, provincia de san Román, región Puno (CUI 2357438).

La Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos solicita a la Gerencia General de la ANA recursos por la suma de S/ 1'771,578.00 (Un millón setecientos setenta y un mil quinientos setenta y ocho y 00/100 soles), para financiar la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión citado en el párrafo precedente, en el marco del Convenio suscrito con el Gobierno Regional de Puno.

En aplicación, al literal a) del inciso 25.1 del artículo 25° de la Directiva N° 007-2020-EF/50.01- "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01, se procede a emitir la Resolución de Gerencia General N° 004-2021-ANA-GG de 15 de febrero 2021, que autoriza la habilitación de marco presupuestal a la Unidad Ejecutora 002: Modernización de los Recursos Hídricos hasta por S/ 1'771,578.00, para el financiamiento de la ejecución física del Proyecto de Inversión con CUI 2357438.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

3.3 Ejecución de los Estudios de pre-inversión en la Unidad Ejecutora 001, (05 cuencas):

La ejecución de estos recursos estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora 001 (1299) Autoridad Nacional del Agua – Sede Central, a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos.

PROYECTO	PIM	DEVENGADO
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Quilca-Vitor-Chili	2,506,130.00	846,753.61
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Urubamba-Vilcanota	3,749,682.00	1,709,584.27
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro	3,108,000.00	0.00
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Coata	1,310,622.00	1,038,165.15
Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Huallaga	1,336,025.00	462,914.46
TOTAL	12,010,459.00	4,057,417.49
Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP		
INFORMACIÓN AMIGABLE - MEF		

3.4 Ejecución de Expediente Técnico en la Unidad Ejecutora 002, (CUI 2357438):

Con estos recursos, la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (1358), atendió el avance de elaboración de Expediente Técnico en la cuenca Coata Puno, según el detalle siguiente:

PROYECTO	PIM	DEVENGADO
Elaboración de Expediente Técnico - Cuenca Coata - Puno (CUI 2357438)	1,771,578.00	511,864.37
TOTAL	1,771,578.00	511,864.37
Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP		

3.5 Estado situacional de los Estudios de Pre-inversión (Unidad Ejecutora 001):

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

META	CUENCA / ESTUDIOS		ESTADO SITUACIONAL	TERMINO
1	Quilca - Vitor - Chili		Se van a desarrollar 4 Estudios.	Continuación de los estudios de preinversión, se han programado concluir en Octubre 2021.
	1	Creación del servicio de protección ante el peligro de inundación y/o socavación por torrenteras.	04 entregables. • Con fecha 28 de mayo 2021, mediante carta N° 091-2021-C.SQA-HMR-ITEM 01, el consorcio SQA-HMR, presentó el entregable 2.	
	2	Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el río Chili, tramo Puente Mariano Melgar - Puente Uchumayo.	04 entregables. • El consorcio SQA-HMR, presentó el entregable 2. Ya se encuentra desarrollando el 3.	
	3	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el valle de Vitor.	04 entregables. La empresa A&Z Asociados a concluido el entregable 2. Ya se encuentra desarrollando el 3.	
	4	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el valle de Quilca.	04 entregables. El consorcio SQA-HMR sólo a presentado el entregable 1, falta entregar el 2. Resolver contrato.	
2	Urubamba - Vilcanota		Se van a desarrollar 4 Estudios.	Continuación de los estudios de preinversión, se han programado concluir en Octubre 2021.
	1	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el río Vilcanota, tramo Mollebamba - Urcos.	04 entregables. • 02 entregables culminados al 100%, entregable 03 con observaciones, entregable 04 pendiente de entrega.	
	2	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el río Vilcanota, tramo Pisac - Urubamba.	04 entregables. • 03 entregables culminados al 100%, entregable 04 levantamiento de observaciones.	
	3	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el río Vilcanota y Urubamba, tramo Killabamba - Kiteni.	04 entregables. • 02 entregables culminados al 100%, entregable 03 con observaciones, entregable 04 pendiente de entrega.	
	4	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el río Apurímac, tramo Pichari.	04 entregables. • 02 entregables culminados al 100%, entregable 03 con observaciones, entregable 04 pendiente de entrega.	
3	Mantaro		Se van a desarrollar 5 Estudios.	Continuación de los estudios de preinversión, se han programado concluir en Diciembre 2021.
	1	Tramo 1: Sector Quebrada Mayopata - Huayanay (río Lircay - río Huayanay)	Con fecha 18 junio, se otorgo Buena Pro al Consorcio Imahuay - A&Z Asociados Consultores Contratistas SRL - Gutierrez Quispe Lucio Pedro - Mayuri Rivera Luís Miguel, a la fecha se encuentra en perfeccionamiento del contrato, se firmará el 26 de julio.	
	2	Tramo 2: Sector La Merced - Anco (río Mantaro)		
	3	Tramo 3: Sector Quebrasa Macho Corral - Acoria Barrios (río Ichu)		
	4	Tramo 4: Sector Pallca - Nuevo Occoro (río Pallca - Quebrada Alauma)		
	5	Tramo 5: Sector Cuenca Mariscal - Cáceres (río Mantaro)		

Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

META	CUENCA / ESTUDIOS		ESTADO SITUACIONAL	TERMINO
4	Coata		Se va a desarrollar 1 Estudio.	Continuación del estudio de preinversión, se ha programado concluir en Agosto 2021.
	1	Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los sectores Llampa, Cabanillas y Coata.	04 entregables. • Con fecha 04 de Diciembre se firmó el contrato para la Elaboración del Estudio. Ya se presentaron los cuatro entregables.	
		EXPEDIENTE TECNICO : Creación del servicio de protección frente a inundaciones en Juliaca.	La formulación del Expediente Técnico está a cargo de la Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de la ANA.	
5	Huallaga		Se va a desarrollar 1 Estudio.	Continuación del estudio de preinversión, se ha programado concluir en Octubre 2021.
	1	Creación del servicio de protección en riberas del río Huallaga vulnerables ante el peligro de inundación en la margen izquierda de los sectores Juanjui y Picota.	04 entregables. • 02 entregables culminados, entregable 03 con observaciones, entregable 04 incompleto, pendiente de entrega. En total se a logrado un avance del 35%.	

Cuadro: Elaboración Unidad de Presupuesto - OPP

3.6 Estado situacional del Expediente Técnico CUI 2357438 (Unidad Ejecutora 002):

META	EXPEDIENTE TECNICO		ESTADO SITUACIONAL	TERMINO
12	Coata		Se va a desarrollar 01 Expediente Técnico	Continuación del estudio de preinversión, se ha programado concluir en noviembre 2021.
	1	Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de Juliaca, márgenes derecha e izquierda del río Coata, sectores Unocolla, Maravillas y Cacachi San Miguel, distrito de Juliaca, provincia de san Román, región Puno	La UE 002, con Informe N° 0058-2021-ANA-MGRH-CA concluye que dicho expediente técnico, al primer semestre tiene un avance total del 16%, que corresponde al primer entregable.	

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 La ANA en el marco de la Ley 31084, viene ejecutando la Actividad 6000032 Estudios de preinversión del proyecto 2001621: Estudios de preinversión y dentro del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, en el ámbito de cinco (05) cuencas hidrográficas. La ejecución de estas cinco cuencas a cargo de la Unidad Ejecutora 001: ANA-Sede Central (1299) al primer semestre 2021 es de S/ 4'084,717.49 y la ejecución del Proyecto con CUI 2357438 a cargo de la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (1358) es de S/ 511,864.37, para impulsar la ejecución de los procesos de prevención y reducción del riesgo de inundaciones, en beneficio y protección de la población.
- 4.2 Se ha programado la ejecución de quince (15) estudios de preinversión y un (01) expediente técnico nuevo.
- 4.3 Los estudios de preinversión se han iniciado en noviembre del 2020 y se estima concluir entre agosto y diciembre del 2021.
- 4.4 Los estudios de preinversión en la cuenca Mantaro, van a firmar contrato en julio y a partir de agosto empezará su ejecución.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

4.5 El expediente técnico de Coata Puno, se estima concluirá en noviembre 2021.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Se sugiere remitir el presente informe a la PCM; se adjunta proyecto de oficio para la firma de la Alta Dirección, informando las acciones realizadas en la elaboración de estudios de preinversión al primer semestre 2021.

Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOHNNY CESAR CAYO SARAVIA
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JCCS/CNC/HOP/Kjo